

附件

梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目（二期）绩效自评表

(2023年度)

项目名称	梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目（二期）							
主管部门	梁河县农业农村局			实施单位	梁河县农业技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	324	324	321.9669	10	99.37%	10	
	其中：当年财政拨款	324	324		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过实施梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目(二期),新建优质水稻产业示范基地生产配套道路1条及配套设施建设,全长3.04223公里,路基宽度4.1米。主要工程量:1.路基土石方15524立方</p> <p>米;2.防护支挡墙740立方米;3.排水工程277.72立方米;4.沥青混凝土路面10230平方米;5.涵洞8米/道。进一步巩固提升南甸坝优质水稻产业示范基地体系建设,改善基地道路交通运输条件,提高机械化水平,推进科技进步,转变发展方式,建立粮食持续稳定发展的长效机制,保护和调动农民种粮积极性、提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,不断增强粮食综合生产能力、抗风险能力、实现粮食生产可持续发展,确保粮食生产安全。受益总人数5550人,涉及脱贫户及监测对象539人。</p>			<p>实际完成水稻示范基地生产配套道路1条,全长3.46406公里,占该项目总量的113.87%。具体工程量完成为:1.完成路基土石方12904.7立方米;2.完成防护挡墙573.68立方米;3.完成排水工程139.08立方米;4.完成沥青混凝土路面10085.72平方米;5.完成圆管涵22米/道;6.完成混凝土路缘石654.07立方米;7.完成河堤修复6118立方米;8.新增建设青石板路面607.18平方米。绩效目标按照设置情况已基本完成。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建示范基地生产配套道路	3.04223	3.46406	5	5	
			指标 2: 新建开挖路基土方	15524	12904.7	5	4	部分老路路基满足设计路基宽度4.1米,不需开挖路基土方
			指标 3: 新建防护支挡土墙	740	573.68	5	4	部分老路路基满足设计路基宽度4.1米,不需再做挡土墙
			指标 4: 新建排水工程	277.72	139.08	5	5	
			指标 5: 新建沥青混凝土面层	10230	10085.72	5	5	变更部分路段,新修青石板路
	质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	5	5		
		指标 1: 计划开工时间	2023年7月	2023年7月	5	5		
	时效指标	指标 2: 计划完工时间	2023年12月	2023年11月	5	5		
		指标 3: 项目完成及时率	100%	100%	5	5		
成本指标		指标 1: 项目资金	324	321.9669	5	5	招标让利及工程量结余	
经济效益指标	指标 1: 每亩增加收入	300	300	6	6			
	指标 2: 降低项目区生产成本	200	200	6	6			

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 受益总人数	5550	5550	6	6	
			指标 2: 受益脱贫人口及监测对象人数	539	539	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 项目设计使用年限	10	10	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度	95%	95%	10	10	
其他需要说明的事项								
总分						100	98	(自评等级)

注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。