

附件

梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | 梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目 | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|--------------------|--|-------------|--------|------------|-----------------------------|
| 主管部门 | 梁河县农业农村局 | | | 实施单位 | 梁河县农业技术推广中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1515 | 1515 | 1441.9262 | 10 | 95.18% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1515 | 1515 | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过实施梁河县南甸坝优质水稻产业示范基地建设项目，投入资金1515万元，建设优质水稻产业示范基地1个。具体建设内容：1.新建示范基地生产配套道路1条，全长11.414公里，其中：沥青混凝土路面11.228公里，火山石踏步14米；2.新建桥梁2座30米；3.采用C15混凝土新建挡土墙52.7米，230立方米；4.采用C15混凝土新建护肩墙4647米，5929立方米。有效稳定梁河县优质水稻种植面积，提高群众对稻田种养的积极性，增强稻田的综合效益，同时直接增加收入；进一步完善高优高产示范基地的配套建设，极大降低群众发展产业的生产成本，并通过以点带面的示范作用，稳步实现群众增收致富的步伐。受益总人数27125人，涉及脱贫户及监测对象4058人。 | | | 实际完成投资1441.9262万元，其中：建设安装工程1427.0510万元，项目管理费14.8752万元。建成水稻示范基地生产配套道路1条，全长11.41434公里。完成建设主要内容：1.完成沥青混凝土路面11.41434公里，共40859.83平方米；2.新建桥梁2座，共36.92米；3.新建C15混凝土挡土墙156.34米，共717.05立方米；4.新建C15混凝土护肩墙2382.03米，3835.52立方米。5.完成路缘石2932.53立方米。绩效目标按照设置情况已基本完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 新建示范基地生产配套道路 | 11.414 | 11.41434 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 新建桥梁 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 新建挡土墙 | 230 | 156.34 | 5 | 4 | 部分老路路基满足设计路基宽度4.1米,不必要再做挡土墙 |
| | | | 指标 4: 新建护肩墙 | 4647 | 2382.03 | 5 | 4 | 部分老路路基满足设计路基宽度4.1米,不必要再做护肩墙 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 计划开工时间 | 2023年6月 | 2023年3月 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 计划完工时间 | 2023年12月 | 2023年12月 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 项目完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 指标 1: 项目资金 | 1515 | 1441.9262 | 5 | 5 | 招标让利及工程量结余 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 水稻每亩增产 | 50 | 50 | 6 | 6 | |
| | | | 指标 2: 降低项目区生产成本 | 200 | 200 | 6 | 6 | |
| 社会效益指标 | | 指标 1: 受益总人数 | 27125 | 27125 | 6 | 6 | | |
| | | 指标 2: 受益脱贫人口及监测对象人数 | 4058 | 4058 | 6 | 6 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------------|---------------|-----|-----|-----|----|--------|
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 项目设计使用年限 | 10 | 10 | 6 | 6 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 受益人口满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | (自评等级) |

注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。