

附件

梁河县甘蔗产业示范基地建设项目（二期）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		梁河县甘蔗产业示范基地建设项目（二期）						
主管部门		梁河县农业农村局			实施单位	种植业与绿色食品管理股		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在勐养镇、小厂乡、九保乡、曩宋乡投入资金50万元实施甘蔗产业示范基地1个，建设内容：1.砂砾石铺垫路面5000平方米；2.新修蔗区道路开挖路面土方14850立方米；3.三面灌溉沟浇筑386.58立方米；4.安装U型水槽16米；5.马茂村喇叭河桥长8米，宽4.5米；6.瑞泉村蔗区路桥长3.5米，宽3.1米。通过项目实施有效改善勐养镇、小厂乡、九保乡、曩宋乡甘蔗基地道路基础设施条件，降低蔗农种植成本，提升蔗农效益具有重要意义。			实际完成投资50万元，其中：建设安装工程款49.5万元，项目管理费0.5万元。砂砾石铺垫路面3240m ² ；新修蔗区路2.5公里，宽4米，开挖土方15000m ³ ；三面沟浇筑145.37m ³ ，DN300双壁波纹管127米，DN200镀锌钢管28.94米，混凝土管6米；瑞泉蔗区桥一座长3.5米，宽3.1米。喇叭河桥经县政府批复变更；混泥土拍排涝沟47.39m ³ ，砌体拆除54.16m ³ ，砂砾石铺垫1800m ² 。绩效目标按照设置情况已基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 砂砾石铺垫路面	5000m ²	5040m ³	10	10	
			指标 2: 开挖路面土方	14850	15000m ³	10	10	
			指标 3: 安装U型水槽	16米	28.94米	10	9	
			指标4: 道路桥梁	2座	1	10	9	经县政府批复喇叭桥变更为蔗区道路维修
			指标5: C25混凝土方	386.58m ³	145.37m ³	10	9	部分排涝沟因地形限制由双壁波纹管代替。
		时效指标	指标 1: 项目（工程）完成及时率	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 辐射甘蔗基地面积	2600亩	2600亩	10	10	
			指标 2: 项目区甘蔗总产值	580万元	580万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 带动蔗农户数	1000户	1000户	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度	90%	95%	10	10		

其他需要说明的事项			
总分	100	97	(自评等级)

注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。