

## 附件

## 梁河县乡村振兴市集试点示范建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		梁河县乡村振兴市集试点示范建设项目						
主管部门		梁河县农业农村局			实施单位	梁河县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10		10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，形成的资产和收益归村集体所有，采取资产出租经营合作模式，带动集体经济壮大发展和促进农产品销售，受益总人数1000户4500人，涉及脱贫户及监测对象300户1300人。				截至2024年7月25日，梁河县乡村振兴市集试点示范建设项目，已完工，实际投入资金93.16万元，绩效目标按照设置情况已基本完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 钢架房	919.88	991.24	10	10	
			指标 2： 民族特色商铺	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1： 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1： 计划开工时间	2024年4月	2024年4月	5	5	
			指标 2： 计划完工时间	2024年10月	2024年7月	5	5	
			指标 3： 项目完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1： 项目资金	100	100	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1： 每年增加村集体 经济收入	30000	30000	10	10	
		社会效益 指标	指标1： 项目收益农户户数	1000	1400	5	5	
			指标2： 项目受益人口数	4500	6200	5	5	
			指标3： 项目受益脱贫人口及 监测对象户数	300	345	5	5	
			指标4： 项目受益脱贫人口及 监测对象人数	1300	1400	5	5	
		生态效益 指标	指标 1： 改善人居环境	明显改善	明显改善	5	5	
	可持续影 响	指标1： 项目设施持续使 用年限	10	10	5	5		

		响指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 项目受益群众满意度	90%	90%	5	4		
		指标2: 受益脱贫人口及监测对象满意度	90%	90%	5	4		
其他需要说明的事项								
总分					100	98	(自评等级)	

注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。