

附件

梁河县优质稻产业基地建设项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		梁河县优质稻产业基地建设项目						
主管部门		梁河县农业农村局		实施单位	梁河县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	550	550	550	10		10	
	其中：当年财政拨款	550	550	550	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	梁河县优质稻产业基地建设项目，共完成投资550万元，项目实施后，改善灌溉面积 0.46万 亩；受益 4个乡镇，受益625户人口 2500 人，项目区农业综合生产能力可提高15%~20%，经济收入明显增加，农业生产条件明显改善，为乡村振兴奠定基础。			项目建成后，改善灌溉面积 0.46万 亩；受益 5个乡镇，受益625户人口 2500 人，资产移交村集体所有。经济收入明显增加，农业生产条件明显改善，为乡村振兴奠定基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 新建产业道路3条	1694	1694	3	3	绩效指标设置错误,及时调整
			指标2: 建设附属设施	19	34	3	3	
			指标3: 新建灌溉沟9条	6295	7459.7	3	3	
			指标4: 建设渠系建筑物	19	34	3	3	
			指标5: 建取水工程	3	3	3	3	绩效指标设置错误,及时调整
	质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	100%	10	9	绩效指标设置错误,及时调整	
		指标2: 设施正常使用率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1: 计划开工时间	2025年3月	2025年3月	5	5	绩效指标设置错误,及时调整	
		指标2: 计划完工时间	2025年12月	2025年6月	5	5	绩效指标设置错误,及时调整	
成本指标	指标1: 项目资金	550	100%	10	9	绩效指标设置错误,及时调整		
经济效益指标	指标1: 改善灌溉面积	4600		2.5	2.5	绩效指标设置错误,及时调整		
	指标2: 粮食增产	11.5		2.5	2.5			

效益指标		指标3: 其他农作物增产	9.2	9.2	2.5	2.5		
		指标4: 年增产值	27.6	27.6	2.5	2.5		
	社会效益指标		指标1: 项目收益农户户数	625	625	2.5	2.5	绩效指标设置错误, 及时调整
			指标2: 项目受益人口数	2500	2500	2.5	2.5	绩效指标设置错误, 及时调整
			指标3: 项目受益脱贫人口及监测对象户数	135	135	2.5	2.5	绩效指标设置错误, 及时调整
			指标4: 项目受益脱贫人口及监测对象人数	500	500	2.5	2.5	绩效指标设置错误, 及时调整
	生态效益指标	指标1: 项目区生态环境	明显改善	明显改善	5	5	绩效指标设置错误, 及时调整	
	可持续影响指标	指标1: 工程使用年限	10	10	5	5	绩效指标设置错误, 及时调整	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目受益人口满意度	90%	90%	5	4	绩效指标设置错误, 及时调整
			指标2: 受益脱贫人口及监测对象满意度	90%	90%	5	4	绩效指标设置错误, 及时调整
其他需要说明的事项								
总分					100	96	(自评等级)	

注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。