

梁河县2026年蚕桑产业提质增效建设项目

实 施 方 案

编制单位：梁河县农业农村局

2026年2月

目 录

一、项目区域基本情况.....	3
二、项目建设的必要性.....	3
三、编制依据.....	4
四、项目概述.....	4
五、组织保障措施.....	8
六、效益分析.....	10

梁河县 2026 年蚕桑产业提质增效建设项目 实施方案

根据《梁河县人民政府关于梁河县 2026 年中央省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配计划方案的批复》（梁政复〔2026〕10 号）、《梁河县财政局关于下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2026〕2 号）文件精神，下达我局梁河县 2026 年蚕桑产业提质增效建设项目资金 676 万元。为扎实推进项目实施，结合梁河县蚕桑产业发展实际，制订本实施方案。

一、项目区域基本情况

梁河县 2026 年蚕桑产业提质增效建设项目，项目区覆盖我县小厂乡龙塘村，平山乡上河东村、勐蚌村，曩宋乡龙营村、河东村、瑞泉村。项目区主要在我县的山区、半山区，平均海拔 1300 米至 1500 米之间，年平均气温 20℃，年降水量 1400 毫米。特色产业以种植粮食、油料、蚕桑、茶叶、烤烟、中草药、养猪、养牛为主。

二、项目建设的必要性

我县种桑养蚕悠久历史，但因种桑养蚕技术革新跟进不到位和市场价格波动等原因，蚕桑产业发展起伏不定、停步不前，近年来，在梁河县委、县政府高度重视下，引进蚕桑产业企业和先进的种养技术，在我县适宜种桑养蚕的山区、半山区大力发展蚕

桑产业。截至 2025 年全县共发展种桑养蚕 2378 亩，2025 年实现产茧 81.74 吨，产值 417 万元，平均亩产值 4591 元，种桑养蚕 177 户，户均收入 2.8 万元，增加村集体经济 50.53 万元，经济效益明显。根据县委、县政府对蚕桑产业发展的决策部署，蚕桑产业作为我县“十五五”重点发展的特色产业，到“十五五”期末蚕桑产业种桑面积达 7700 亩，产值达 3000 万元以上。围绕县委、县政府的决策部署，投入帮扶资金，实施蚕桑产业提质增效建设项目，推动我县蚕桑产业健康有序发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，壮大村集体经济，促进致贫返贫人口增收，实施该项目是十分可行和必要的。

三、编制依据

1.《梁河县人民政府关于梁河县 2026 年中央省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目分配计划方案的批复》（梁政复〔2026〕10 号）。

2.《梁河县财政局关于下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2026〕2 号）。

四、项目概述

（一）项目名称：梁河县 2026 年蚕桑产业提质增效建设项目

（二）项目性质：新建

（三）项目建设地点：平山乡、小厂乡、曩宋乡

（四）项目建设单位：梁河县农业农村局

（五）项目资金管理单位：梁河县财政局

（六）项目建设内容

该项目在平山乡、小厂乡、曩宋乡实施蚕桑产业生产道路14.7km、道路工程及蚕园水浇地工程配套附属设施。

1.平山乡建设内容：建设蚕桑产业道路10.516km，原有混凝土路面铲除 60m^3 ，道路调平 35000m^2 ，20cm厚C25混凝土路面 4260m^3 ，20cm厚砂夹石路肩 3590m^2 ，20cm厚公分石路面 9950m^2 ； $\varnothing 400\text{mm}$ 水泥涵管35m， $\varnothing 600\text{mm}$ 水泥涵管9m， $\varnothing 800\text{mm}$ 水泥涵管4m， $\varnothing 1200\text{mm}$ 水泥涵管11m， $\varnothing 1500\text{mm}$ 水泥涵管14m；毛石挡墙 970m^3 ，C25混凝土三面沟 16m^3 ； 300m^3 蓄水池1座， 20m^3 蓄水池4座， 40m^3 蓄水池2座，DN50镀锌管取水管线7340m，DN25镀锌管取水管线300m，DN20镀锌管取水管线410m，DN50PE塑管2200m，DN40PE塑管600m，DN25PE塑管1200m，道路工程及蚕园水浇地工程配套附属设施。

2.小厂乡建设内容：道路调平 8500m^2 ，20cm厚C25混凝土路面 1330m^3 ，20cm厚砂夹石路肩 1650m^2 ，20cm厚公分石路面 1800m^2 ； $\varnothing 400\text{mm}$ 水泥涵管14m， $\varnothing 800\text{mm}$ 水泥涵管16m， $\varnothing 1200\text{mm}$ 水泥涵管15m；毛石挡墙 220m^3 ，C25混凝土三面沟 40m^3 ，混凝土预制沟盖板 2.6m^3 ，混凝土预制盖板涵 4m^3 ； 0.5m^3 蓄水池1座， 1.5m^3 蓄水池1座， 5m^3 蓄水池5座，DN200镀锌钢管40m，DN50PE塑管2200m，UPVC200排水管22m，道路工程及蚕园水浇地工程配套附属设施。

3.曩宋乡建设内容：土方开挖 140m^3 ，道路调平 2850m^2 ，20cm

厚 C25 混凝土路面 50m³, 20cm 厚公分石路面 2450 m²; 毛石挡墙 40m³; 1m³ 取水池 1 座, 8m³ 水池 1 座, 10m³ 水池 1 座, 18m³ 水池 1 座, 20m³ 水池 1 座, DN50 镀锌钢管 2660m, 道路工程及蚕园水浇地工程配套附属设施。

(七) 项目资金来源及投资概算

1. 项目资金来源

梁河县 2026 年蚕桑产业提质增效建设项目下达资金 676 万元, 资金来源为 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

2. 项目投资概算

项目总投资 676 万元, 为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金, 资金使用计划如下: 1. 项目建安费 669.24 万元; 2. 项目管理费 6.76 万元 (按照中央财政衔接资金管理办法提取 1%)。具体内容详见概算表。

梁河县 2026 年蚕桑产业提质增效建设项目概算表

序号	工程和费用名称	技术经济指标			概算金额合计 (万元)	备注
		单位	数量	单位价值 (元)		
一	第一部分 工程费用				669.24	
(一)	道路工程				524.04	
1	道路调平	m ²	46400	1.02	4.73	
2	20cm 厚 C25 混凝土路面	m ³	5640	699.96	394.78	

3	20cm 厚公分石路面	m ²	14200	41.14	58.42	
4	20cm 厚砂夹石路肩	m ²	5240	14.41	7.55	
5	三面沟	m ³	56	763.18	4.27	C25 混凝土
6	挡墙	m ³	1230	315.77	38.84	毛石挡墙
7	ø400mm 水泥涵管	m	49	115	0.56	
8	ø600mm 水泥涵管	m	9	190	0.17	
9	ø800mm 水泥涵管	m	20	375	0.75	
10	ø1200mm 水泥涵管	m	26	810	2.11	
11	ø1500mm 水泥涵管	m	14	1350	1.89	
12	各种附属工程		1	99700	9.97	
(二)	水浇地工程				145.2	
1	1m ³ 取水池	座	1	1100	0.11	
2	0.5m ³ 蓄水池	座	1	515	0.05	
3	1.5m ³ 蓄水池	座	1	1209	0.12	
4	5m ³ 蓄水池	座	5	13400	6.7	
5	8m ³ 蓄水池	座	1	18000	1.8	
6	10m ³ 蓄水池	座	1	21000	2.1	
7	18m ³ 水池	座	1	30000	3	
8	20m ³ 蓄水池	座	5	35000	17.5	
9	40m ³ 蓄水池	座	2	50000	10	
10	300m ³ 蓄水池	座	1	122000	12.2	

11	DN50 镀锌管取水管线	m	10000	54.5	54.5	
12	DN25 镀锌钢管	m	300	32.32	0.97	
13	DN20 镀锌钢管	m	410	27.73	1.14	
14	DN25PE 塑管	m	1200	38.42	4.61	
15	DN32PE 塑管	m	2200	43.6	9.59	
16	DN40PE 塑管	m	600	53.49	3.21	
17	DN50PE 塑管	m	2200	64.05	14.1	
18	各种管件及附属工程		1	35000	3.5	
二	项目管理费				6.76	按总投资 1.0%取

（八）项目实施计划

项目建设周期为 11 个月：2026 年 1 月—2026 年 11 月。具体建设计划为：

1. **第一阶段：**2026 年 1-3 月，做好项目建设前期工作，编制项目实施方案报批，完成招投标，项目施工单位进场施工。
2. **第二阶段：**2026 年 4-10 月为项目实施阶段。
3. **第三阶段：**2026 年 11 月，组织项目验收，收集资料归档。

五、组织保障措施

（一）组织机构。为扎实做好项目实施工作，促进项目高质量建设。成立梁河县 2026 年蚕桑产业提质增效建设项目实施领导小组。

组 长：邵排宗 梁河县农业农村局局长

副组长：梁兆帆 梁河县农业农村局副局长

成 员：李叶奖 平山乡人民政府副乡长
尹以涛 曩宋阿昌乡人民政府副乡长
杨政刚 小厂乡人民政府副乡长
杨兴强 农业发展规划和乡村建设促进股
寸待志 农业发展规划和乡村建设促进股
孙艳双 农业发展规划和乡村建设促进股
罗成举 农业发展规划和乡村建设促进股
杨荣磊 农业发展规划和乡村建设促进股
将 宇 农业发展规划和乡村建设促进股

领导小组办公室设在县农业农村局农业发展规划和乡村建设促进股，办公室主任由梁兆帆担任，负责处理项目推进日常事务。

领导小组主要职责：贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府，州委、州政府，县委、县政府的工作要求，领导和统筹梁河县 2026 年蚕桑产业提质增效建设项目工作高效推进，研究协调项目推进中的重大事项。

领导小组办公室主要职责：负责项目管理日常工作，协调落实领导小组各项部署和议定事项，组织项目实施工作，统筹协调各有关部门、乡镇，落实工作方案，组织开展督导评估，协调解决项目实施过程中的重大问题，完成领导小组交办的其他事项。

（二）项目管理职能职责。县农业农村局：牵头负责组织实施，科学编制项目实施方案，合理设定项目绩效目标，细化绩效

指标，组织项目督查、验收等工作。**县财政局：**负责按照资金下达指标文件及督促项目实施进度，做好项目资金拨付及资金使用监督管理，最大程度发挥资金效益。**相关乡镇人民政府：**负责项目规划和配合好项目组织实施。

（三）资金管理。严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理的通知》（财农〔2021〕19号）、《关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（云财规〔2022〕23号）、《云南省财政厅等六部门关于修订〈加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见〉的通知》（云财规〔2024〕10号）及相关规定进行资金拨付使用管理，全面推行公开公示制度，加强资金日常监管，提高资金使用效益。

（四）档案管理。项目实施过程中，严格《关于印发云南省衔接资金项目资金管理操作手册》（云财农〔2023〕191号）文件要求，做好项目收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，完整地保存起来，形成永久性材料。

（五）项目验收。项目实施完成后由县农业农村局及时组织开展部门和牵头组织项目县级验收。

（六）后续管理。项目实施完成后，乡镇要加强跟踪服务工作，督促指导受益经营户持续发挥示范带动作用，完善相关台账资料。

六、效益分析

（一）经济效益

通过梁河县 2026 年蚕桑产业提质增效建设项目实施,改善项目区人民群众生产生活条件,有效带动项目区群众发展蚕桑产业,直接降低农户种植投入成本。项目建成后,对原有 2378 亩桑园进行生产提升改造,新增种桑面积 2000 亩,带动项目区 412 户 1506 人(其中脱贫人口和监测对象 88 户 326 人)发展蚕桑产业,2026 年蚕桑产业规模达 4378 亩,以 4591 元/亩计算,实现产值 2001 万元,户均收入 4.9 万元,经济效益明显。

（二）社会效益

通过项目实施,推动科学技术在乡村振兴产业发展方面的合理利用,特色优势产业的大力发展,有助于提升生活质量,巩固拓展脱贫攻坚成果。项目区群众直接受益 412 户 1506 人(脱贫户和监测对象 88 户 326 人),辐射带动周边受益群众发展蚕桑产业,社会效益显著。

（三）生态效益

通过项目实施,道路工程、挡墙工程、边沟工程的建设,有效地防止项目区水土流失,桑园种植可以增加绿化面积和净化空气,有效改善农户的居住环境和生活条件。总之该项目的建设,有利于保护土壤、土质,维护生态平衡,生态效益明显。

（四）项目利益链接机制

梁河县 2026 年蚕桑产业提质增效建设项目建成后，对原有 2378 亩桑园进行生产提升改造，新增种桑面积 2000 亩，带动项目区 412 户 1506 人（其中脱贫人口和监测对象 88 户 326 人）发展蚕桑产业，2026 年蚕桑产业规模达 4378 亩，以 4591 元/亩计算，实现产值 2001 万元，户均收入 4.9 万元。同时蚕桑产业可以带动村集体增加收入，企业收购蚕茧，以上茧 1 元/公斤返还村集体，每村每年可以增加收入 2 万元以上。