

该项目实施方案，经  
相关专家评审通过，  
同意报请县人民政府  
审批。

同意上报  
杨荣富  
2020.6.24

杨洪旺

2020.6.24

# 梁河县农业农村局文件

杨荣富

梁农请〔2020〕45号

签发人：杨荣富

## 梁河县农业农村局关于呈报《梁河县肉鸡养殖 扶贫车间建设项目实施方案》的请示

县人民政府：

根据梁河县人民政府与梁河沐丰养殖有限公司签定的《梁河县肉鸡产业发展协议》及《梁河县财政局关于下达2020年第五批中央财政专项资金（贫困县）的通知》（梁财整合〔2020〕24号）、《梁河县财政局关于将梁财整合〔2020〕15号2020年产业项目资金调整下达到梁河县肉鸡养殖扶贫车间项目的通知》（梁财整合〔2020〕25号），梁河县农业农村局编制完成了《梁河县肉鸡养殖扶贫车间建设项目实施方案》，2020年6月24日组织县级专家对实施方案进行了评审，专家组一致同意通过。现将该实施方案呈报给县人民政府，特恳请县人民政府给予批复实施。

当否，请示。

附件：梁河县肉鸡养殖扶贫车间建设项目实施方案



---

梁河县农业农村局

2020年6月24日印

---

# 梁河县肉鸡养殖扶贫车间建设项目实施方案

为促进梁河县肉鸡养殖产业的发展，助推产业扶贫攻坚工作，落实好行政首长“菜篮子”工程，县人民政府通过招商引资，引进保山沐丰养殖有限公司到梁河县发展肉鸡产业。根据《梁河县肉鸡产业发展协议》，特编制本方案。

## 一、项目区基本情况

梁河县地处横断山脉南端，高黎贡山西麓坡阶地的峡谷地带，位于东经 98°6'-98°31'，北纬 24°31'-24°58'之间。东北部与龙陵交界，南部与芒市、陇川县相接，西部与盈江县毗邻，交通便捷通达。县境南北纵距 49 公里，东西最大横距 45 公里，总面积 1136.69 平方公里。山区面积占总面积 87.8%，坝区面积占 12.2%。境内地势由北向南渐低，最高海波 2672.8 米，最低海拔 860 米。全县除“两江一河”（大盈江和龙江）外，还有 60 多条山间小溪，水利资源丰富。地处低纬度高原，属南亚热带季风气候，立体气候明显，年均气温 18.4℃，年均降雨量 1436.7 毫米，全年无霜期 288 天，年日照时数为 2341.4 小时。气候具有春夏秋时间长冬天寒冷天气少、日照时间长、年温差小、日温差大、气候温和等特点，适宜发展农业和林业等产业，森林覆盖率 63.2%。全县辖 6 乡 3 镇，62 个村民委员会，4 个社区，392 个自然村，674 个村民小组，总人口 16.95 万人，是一个传统的农业县。境内主要聚居着汉、傣、阿昌、景颇、德昂、傈僳、佤等

20 余种民族，2006 年被省政府命名为“葫芦丝之乡”，2011 年，被文化部命名为“中国民间文化艺术之乡”。

## 二、指导思想及编制依据

### （一）指导思想

全面深入贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和各级党委政府打赢脱贫攻坚战的决定，以市场为导向，围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，实施产业带动，实现精准扶贫、精准脱贫，不断壮大集体经济、增加农民收入，最终实现产业助推脱贫攻坚目标。

### （二）编制依据

- 1.梁河县人民政府与梁河沐丰养殖有限公司签定的《梁河县肉鸡产业发展协议》。
- 2.梁河县财政局关于下达 2020 年第五批中央财政专项资金（贫困县）的通知（梁财整合〔2020〕24 号）。
- 3.梁河县人民政府关于同意调整 2020 年第一批次财政扶贫涉农资金农业产业项目的批复（梁政复〔2020〕241 号）。

## 三、项目建设内容和规模

### （一）项目名称

梁河县肉鸡养殖扶贫车间建设项目。

### （二）项目地点

河西乡来连村（原腾陇高速搅拌站），项目用地 28.77 亩。

### （三）项目总投资

预计总投资 1500 万元，其中：财政资金 1336.15 万元，土地流转及项目前期费用约 163.85 万元（公司预付租金），以实际支出为准。

### （四）项目建设主要内容

1.建设脱温鸡舍 6 栋，面积 6833.04 m<sup>2</sup>；建生活用房 1 栋，面积为：258.83 m<sup>2</sup>；建管理用房一栋，面积 104.07m<sup>2</sup>；建消毒室、兽医室 74.41 m<sup>2</sup>；建饲料仓库 1 栋，面积为：504.65 m<sup>2</sup>，前大门一座，后大门一座，消毒池一个；建蓄水池 1 座，容积为 300m<sup>3</sup>；建污水处理池 1 座 100m<sup>3</sup>；有机肥加工厂房 1 栋，面积为：588.04 m<sup>2</sup>；砖砌围墙 160 米；铁栅栏围墙 400 米；场地硬化 2918.37 m<sup>2</sup>；浆砌石挡墙 797.3m<sup>3</sup>；建配电室一栋，面积：23.34 m<sup>2</sup>；外水接入，购买脱温鸡舍设备、场地内监控设备、消毒、兽医室设备及动物有机废弃物处理机。

2.项目前期工作。主要包括土地流转费用（含地面附着物）、土地测绘、项目可研报告、规划设计、环评报告、水土保持方案、设施农用地报批、工程造价咨询、工程监理等。

## 四、项目建设时限及进度

### （一）建设时限

2020 年 6 月—2020 年 11 月。

### （二）建设进度

2020 年 6 月 10 日—7 月 15 日编制实施方案，完成招投标工

作；2020年8月—10月组织项目实施，2020年11月组织项目竣工验收。

## 五、项目采用的利益链接模式

建好扶贫车间，将资产移交村集体后租赁给梁河沐丰养殖有限公司经营，每年租金按照项目投资的5%交村集体，预计壮大5村集体经济，同时，带动全县200户以上农户共同发展肉鸡养殖，其中：增加建档立卡贫困户就业岗位和带动发展肉鸡养殖50户以上。租赁年限20年，公司在租赁期间必须维护好设施设备，保证能正常经营。租金由村集体统筹使用，主要用于产业发展和公益性岗位支出。

## 六、项目资金来源及补助环节

### （一）资金来源

1.财政资金1336.15万元，其中：第二批中央专项资金369.148万元，第五批中央财政专项扶贫资金431万元，省烟草公司（省烟草专卖局）帮扶资金200万元，县级自筹资金336.002万元。

2.村集体承担土地流转（含地面附着物）及项目前期费用，用公司预付租金支付，预计163.85万元。

### （二）资金拨付及支持环节

#### 1.资金拨付。

（1）财政资金1336.15万元。由县级财政局将项目资金拨付到县农业农村局。项目实行报账制，项目实施完成后，由项目

施工单位提出验收申请，项目验收合格后拨付资金。

(2) 公司预付租金。公司根据《梁河县肉鸡养殖扶贫车间建设项目合作协议》，将预付租金汇入县农业农村局账户，县农业农村局根据前期工作开展情况代村集体列支项目前期费用，主要包括土地流转费用（含地面附着物）、土地测绘、项目可研报告、规划设计、环评报告、水土保持方案、设施农用地报批、工程造价咨询、工程监理等费用，以实际发生为准。

## 2.支持环节。

(1) 财政资金支持环节。项目管理费 2 万元，主要用于差旅费、资料费及其他交通费。设备购置及安装调试费 725 万元，建筑安装工程费 485.47 万元，附属工程 123.68 万元,计：1334.15 万元（详见投资概算表）。共计：1336.15 万元。

(2) 租金支持环节。主要用于项目前期费用，主要包括土地流转费用（含地面附作物补助）、土地测绘、项目可研报告、规划设计、环评报告、水土保持方案、设施农用地报批、工程造价咨询、工程监理等费用。以实际发生费用为准。

表一：投资概算表

编号	项目名称	单位	数量	综合单价 (元/m <sup>2</sup> )	概算金额 (万元)	备注
一	设备购置费					
1	脱温鸡舍设备	栋	6	940000	564.00	详见设备清单
2	有机肥生产设备	套	1	1020000	102.00	详见设备清单
3	发电机(500kw)	套	1	290000	29.00	

4	监控设备	套	1	100000	10.00	含监控、消毒及兽医室设备
5	动物有机废弃物处理机	套	1	200000	20.00	JDX-700(JDX-11FXC06)(2020, 版带提升机)
6	小计				725.00	
二	建筑安装工程费用					
1	场地平整	m <sup>3</sup>	19180.1	6	11.51	
2	推土方	m <sup>3</sup>	779	15	1.17	
3	土方石回填	m <sup>3</sup>	1749.35	30	5.25	
4	脱温鸡舍建设	m <sup>2</sup> 轻钢	6833.04	385	263.07	包干价
	脱温鸡舍基础、地坪	m <sup>2</sup>	6833.04	150	102.50	
5	生活用房	m <sup>2</sup> 轻钢	258.83	800	20.71	包干价
6	饲料仓库	m <sup>2</sup> 轻钢	504.65	700	35.33	包干价
7	有机肥加工房	m <sup>2</sup> 轻钢	588.04	320	18.82	包干价
8	发电机房	m <sup>2</sup> 轻钢	23.34	700	1.63	包干价
9	管理用房	m <sup>2</sup> 轻钢	104.07	800	8.33	
10	消毒室、兽医室	m <sup>2</sup> 轻钢	74.41	800	5.95	
11	大门	道	2	6000	1.20	
12	外水接入	项	1		10.00	

13	小计				485.47	
三	附属工程					
1	蓄水池	m <sup>3</sup>	270	550	14.85	
2	污水池	m <sup>3</sup>	135	800	10.80	
3	消毒池		15	120	0.18	
4	浆砌片(块)石	m <sup>3</sup>	797.3	400	31.89	
5	室外排水沟	米	130	340	4.42	
6	室外污水管	米	680	150	10.20	
7	检查井盖	座	15	1000	1.50	
8	室外混凝土地坪	m <sup>2</sup>	2918.37	105	30.64	C20 砼 (200mm 厚)
9	围墙	米	160	600	9.60	
10	铁栅栏	米	400	240	9.60	
11	小计				123.68	
四	合计		(一+二+三)		1334.15	

表二：设备清单

一	单栋鸡舍设备采购清单：				
	产品名称	规格	数量	单位	
(一)	笼体笼架系统				
1	笼体	长 1.25 米, 宽 1 米, 高 0.45 米。 两侧内推笼门。热镀锌板制作。 含食槽。	348	组	
2	前端组件		6	套	

3	后端组件及驱动系统		6	套
4	防护钢管		450	米
(二)	自动喂料系统			
1	单体笼播种机6列3层	6列	1	套
2	主供料系统	进口弹簧绞龙	1	套
(三)	供水系统			
1	水线前端系统-电子水表		1	套
2	压力罐	金属	1	套
3	连接调压阀软管及反冲软管		18	套
4	笼养调压阀组件-单向	单管	18	套
5	9 乳头水线 3.725m/根	DMR 鸡用乳头	1300	米
7	接水杯		3132	个
(四)	自动清粪系统			
1	横向清粪装置	绞龙	14.2	米
2	斜向清粪装置	绞龙+框架	6.5	米
3	驱动系统	电机 3KW, 配减速机	1	套
4	驱动系统		1	套
5	粪带	1.0*920mm	2790	米
(五)	环境控制系统			
1	50~ 风机	1.1kw 国产专用电机	18	台
2	36~ 风机	0.4kw	2	台
3	进风窗	洞口尺寸: 560mm*270mm	79	套
4	电动推杆		2	套
5	进风口控制器		1	套
6	户外操作盒	配进风口控制器用	1	套
7	手动绞车	带摇把	3	套
8	左右滑车及附件	钢丝拉杆	3	套
9	水帘	厚度 0.15m, 外挂	110	M2
10	潜水泵	0.75kw	2	套
11	水泵	0.55kw	1	套
12	墙体玻璃钢夹芯保温板及附件	50mm 厚 EPS 发泡	110	M2
13	环境控制器 9100	7 寸	1	台
14	电源隔离控制盒		1	台

15	温度传感器		4	套
16	湿度传感器		1	套
17	主控制箱（热继电器）	16steps	1	套
18	副控制箱（热继电器+相序报警）	20steps	1	套
19	智能报警器	声光报警	1	套
(六)	辅助工具			
1	加温系统		1	套
2	照明系统	LED灯，可调光	180	套
3	移动式喷雾机	移动式	1	套
4	喷雾线	含高温自动保护	1	套
二	有机肥车间设备采购清单：			
	产品名称	规格	数量	单位
1	生产发酵设备	含：主机设备、曝气系统、喷淋系统、出料系统、控制系统、轨道、检修门等	1	套
2	废气处理设备	含：废气收集系统、光氧分解系统、风机动力系统、排气系统、控制系统等	1	套
3	颗粒筛分机	可根据需求颗粒大小定做	1	套
4	称重包装封包机	自动称重	1	套

## 七、项目组织管理

### （一）组织机构

为切实抓好项目的组织实施，确保各项建设内容及目标任务圆满完成，成立项目实施工作领导小组。

组 长：余文龙 县人民政府副县长

副组长：李新尧 县人民政府办公室副主任

杨荣富 县农业农村局局长

杨清旺 县扶贫办主任

成 员：罗加强 县发展和改革局局长  
李 瑜 县财政局局长  
黄跃斌 州生态环境局梁河分局局长  
徐开田 县水利局局长  
邵维新 县自然资源局局长  
杨晓岩 县审计局局长  
梁愿昌 县农业农村局正科级  
梁昌才 九保阿昌族人民政府乡乡长  
尹叶邦 小厂乡人民政府乡长  
杨枝谨 曩宋阿昌族乡人民政府乡长  
闫雄芳 遮岛镇人民政府镇长  
谢 华 大厂乡人民政府乡长  
周德旭 平山乡人民政府乡长  
罗本刚 勐养镇人民政府镇长  
杨恩国 河西乡人民政府乡长  
孔 瑜 芒东镇人民政府镇长  
刘宗攀 梁河沐丰养殖有限公司

领导小组办公室下设于梁河县农业农村局，办公室主任由梁愿昌兼任，成员为：李朝开、徐刚孺、段碧春、杨时增、许松芳、钏助超、财务人员，办公室的主要职责：编制项目实施方案，统筹协调各项工作，并做好项目实施的监督、督促工作。

## （二）项目管理

1.县农业农村局负责项目的组织实施，严格按照相关项目资金管理使用，做好项目实施的监督检查。

2.县扶贫办负责项目协调指导工作，牵头组织实施项目实施方案的评审、确定利益链接机制，做好项目的相关服务及监督检查工作。

3.梁河县发展和改革委员会负责项目备案、指导工作。

4.州生态环境局梁河分局负责项目环境影响评价报告的审批及相关服务工作。

5.县财政局负责项目资金的筹集、监督管理工作，根据要求及时下达项目资金，确保项目专款专用，严禁挪用、拖欠、挤占和改变资金用途。

6.县审计局根据项目实施情况，及时做好项目审计工作。

7.县自然资源局负责项目选址、用地备案等工作。

8.县水利局负责项目水土保持方案的审批及相关服务工作。

9.河西乡人民政府负责做好项目用地流转（含地面附着物）、协调水电路建设及项目区群众工作。地面附着物补助标准参照梁政发〔2016〕203号文件执行。

10.各乡镇积极宣传、组织群众与公司合作发展肉鸡养殖产业，配合好项目实施。

11.梁河沐丰养殖有限公司配合好项目的实施，与村集体签订出租协议书，按时交纳租金，带动全县200户以上农户共同发展肉鸡养殖，其中带动建档立卡贫困户50户以上，并免费提供

技术指导服务工作。

## **八、主要技术措施**

主要为标准化养殖和粪污处理两大部分。标准化养殖主要通过良种、良法、良舍、良料“四良”配套体系，粪污处理主要是对粪便进行有机肥加工处理，使之达到环保要求。

## **九、效益分析**

### **（一）经济效益**

项目建成投产后，可实现年出栏脱温鸡苗 200 万羽，其中带动农户养殖 175 万羽，公司养殖 25 万羽，按每只销售 50 元计算，可实现销售收入 10000 万元。

### **（二）社会效益**

通过本项目的实施，能有效带动全县肉鸡产业快速发展，填补了我县无规模肉鸡养殖场的空白，同时带动贫困户共同发展肉鸡养殖，培养出一批懂技术、会养鸡的养殖户，助推脱贫攻坚工作。

### **（三）生态效益**

实施标准化集中养殖，便于加强管理，从源头上提高产品质量，减少环境污染，能有力地配合社会主义新农村建设，改善人居环境。同时，鸡粪加工的有机肥料是发展无公害农产品生产的优质肥料，可以大大增强土壤、耕地的综合肥力，促进农产品大幅度的增产，提高种植业生产效益。

### **（四）扶贫效益**

项目建成后，能有效带动贫困村经济社会发展，增加村集体

收入，同时，增加建档立卡贫困户就业岗位和带动发展肉鸡养殖50户以上，提高建档立卡贫困人口人均可支配收入，加速当地经济社会发展速度，使人民生活水平进一步提高，改善贫困户的基本生产生活条件，对有效控制返贫率，实现人人有饭吃、有衣穿、有水喝、有生活用电，适龄儿童有学上，有病能就医，稳定解决温饱，逐渐消除贫困，为实现小康和建设社会主义新农村创造条件的总体目标。

附件：梁河县肉鸡养殖扶贫车间建设项目初步设计(代可研)

